

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

NATUREZA DA OBRA: Implantação do Parque do Curió

LOCAL DA OBRA: Paracambi - RJ



Cronograma

| ITEM | DISCRIMINAÇÃO | CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO / PREVISÃO DE EXECUÇÃO MENSAL | | | | | | | | | QUANT. FIS/FIN. |
|---------------------------|---------------------------------------|--|----------------|----------------|----------------|----------------|------------------|------------------|------------------|---------------|------------------|
| | | 30 | 60 | 90 | 120 | 150 | 180 | 210 | 240 | TOTAL | |
| 1 | ADMINISTRAÇÃO | R\$ 17.708,46 | R\$ 17.708,46 | R\$ 17.708,46 | R\$ 17.708,46 | R\$ 17.708,46 | R\$ 17.708,46 | R\$ 17.708,46 | R\$ 17.708,46 | R\$ 17.708,46 | R\$ 141.667,72 |
| | | 12,50% | 12,50% | 12,50% | 12,50% | 12,50% | 12,50% | 12,50% | 12,50% | 12,50% | 100,00% |
| 2 | CANTEIRO DE OBRAS E SERVIÇOS TÉCNICOS | R\$ 58.931,51 | R\$ 14.732,88 | | | | | | | | R\$ 73.664,39 |
| | | 80,00% | 20,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 100,00% |
| 3 | MOVIMENTO DE TERRA | | R\$ 22.214,37 | R\$ 22.214,37 | R\$ 11.107,19 | | | | | | R\$ 55.535,93 |
| | | 0,00% | 40,00% | 40,00% | 20,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 100,00% |
| 4 | TRANSPORTE, CARGA E DESCARGA | | R\$ 6.503,79 | R\$ 8.671,72 | R\$ 6.503,79 | | | | | | R\$ 21.679,29 |
| | | 0,00% | 30,00% | 40,00% | 30,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 100,00% |
| 5 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES | | | R\$ 7.108,26 | R\$ 7.108,26 | R\$ 7.108,26 | | | | R\$ 2.369,42 | R\$ 23.694,19 |
| | | 0,00% | 0,00% | 30,00% | 30,00% | 30,00% | 0,00% | 0,00% | 10,00% | 100,00% | |
| 6 | ESTRUTURAS | | | R\$ 140.460,59 | R\$ 140.460,59 | R\$ 140.460,59 | R\$ 140.460,59 | | | | R\$ 561.842,34 |
| | | 0,00% | 0,00% | 25,00% | 25,00% | 25,00% | 25,00% | 0,00% | 0,00% | 100,00% | |
| 7 | ALVENARIAS E DIVISÓRIAS | | | | R\$ 32.633,10 | R\$ 32.633,10 | R\$ 32.633,10 | R\$ 32.633,10 | | | R\$ 130.532,40 |
| | | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 25,00% | 25,00% | 25,00% | 25,00% | 0,00% | 100,00% | |
| 8 | REVESTIMENTOS | | | | | R\$ 57.866,76 | R\$ 57.866,76 | R\$ 57.866,76 | R\$ 57.866,76 | | R\$ 231.467,05 |
| | | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 25,00% | 25,00% | 25,00% | 25,00% | 100,00% | |
| 9 | ESQUADRIAS | | | | | | | R\$ 68.328,37 | R\$ 68.328,37 | | R\$ 136.656,73 |
| | | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 50,00% | 50,00% | 100,00% | |
| 10 | INSTALAÇÕES | | | R\$ 23.791,23 | R\$ 23.791,23 | R\$ 23.791,23 | R\$ 23.791,23 | R\$ 23.791,23 | | | R\$ 118.956,15 |
| | | 0,00% | 0,00% | 20,00% | 20,00% | 20,00% | 20,00% | 20,00% | 0,00% | 100,00% | |
| 11 | COBERTURAS E IMPERMEABILIZAÇÕES | | | | | | R\$ 62.491,40 | R\$ 62.491,40 | R\$ 31.245,70 | | R\$ 156.228,49 |
| | | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 40,00% | 40,00% | 20,00% | 100,00% | |
| 12 | PINTURAS | | | | | | R\$ 36.699,47 | R\$ 48.932,63 | R\$ 36.699,47 | | R\$ 122.331,57 |
| | | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 30,00% | 40,00% | 30,00% | 100,00% | |
| 13 | APARELHOS | | | | | | | R\$ 14.504,09 | R\$ 21.756,14 | | R\$ 36.260,23 |
| | | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 40,00% | 60,00% | 100,00% | |
| BDI | | R\$ 9.012,54 | R\$ 7.192,10 | R\$ 25.865,75 | R\$ 28.142,17 | R\$ 32.876,08 | R\$ 43.704,62 | R\$ 38.366,36 | R\$ 27.749,60 | | R\$ 212.909,22 |
| | | 4,23% | 3,38% | 12,15% | 13,22% | 15,44% | 20,53% | 18,02% | 13,03% | 100,00% | |
| TOTAL PARCIAL (R\$) | | R\$ 85.652,52 | R\$ 68.351,60 | R\$ 245.820,37 | R\$ 267.454,78 | R\$ 312.444,48 | R\$ 415.355,63 | R\$ 364.622,39 | R\$ 263.723,92 | | R\$ 2.023.425,70 |
| PERCENTUAL DAS ETAPAS (%) | | 4,23% | 3,38% | 12,15% | 13,22% | 15,44% | 20,53% | 18,02% | 13,03% | | 100,00% |
| TOTAL ACUMULADO (R\$) | | R\$ 85.652,52 | R\$ 154.004,12 | R\$ 399.824,50 | R\$ 667.279,28 | R\$ 979.723,76 | R\$ 1.395.079,38 | R\$ 1.759.701,78 | R\$ 2.023.425,70 | | |